

 Tryggt tak längre	Protokoll – vattenprovning av tätskikt	Ver. 2025-01
	Ytterbjälklag och/eller Gröna tak	
	AMA Hus YHB.2132	

Vattenprovning av tätskikt

Provtryckning ska föregås av okulär kontroll

Provtryckning ska ske med tätade brunnar, ytan invallad och ställd under minst 60 mm vatten i 3 dygn. Bjälklaget respektive taket ska sedan observeras under ytterligare minst 3 dygn (totalt 6 dygn).

Takentreprenör: _____

Arbetsordernummer: _____

Arbetsplats/objektnamn: _____

Adress + ort: _____

Takyta, m2 _____

Tätskikt: _____

Underlag/bärande konstruktion _____

Taktyp: ☐ Omvänt tak

☐ Kompakttak

☐ Cellglas

☐ PIR

Avvattning: ☐ Invändig (terrassbrunnar) Typ/tillverkare: _____

☐ Utvändig

☐ Fotplåt (rostfri perforerad)

☐ Nervik över fri bjälklagskant

Överbyggnad: _____

	Protokoll – vattenprovning av tätskikt	Ver. 2025-01
	Ytterbjälklag och/eller Gröna tak	
	AMA Hus YHB.2132	

Dokumentation av provning:

Takyta/Etapp	Påfyllning av vatten	Avtappning av vatten	Godkänd datum	Kommentarer/Signatur

Planritning (A eller K) ska bifogas protokoll. Planritning ska redovisa följande:

- Vilken takyta som omfattas
- Etappindelningar
- Fall och lutning
- Placering av brunnar

Noteringar:

Underskrift takentreprenör + datum	Underskrift beställare + datum