 <p>Tryggt tak längre</p>	<p>Protokoll – vattenprovning av tätskikt</p>	<p>Ver. 2024-01</p>
	<p>Ytterbjälklag</p>	
	<p>AMA Hus YHB.2132</p>	

Vattenprovning av tätskikt

Provtryckning ska föregås av okulär kontroll

Provtryckning ska ske med tätade brunnar, ytan invallad och ställd under minst 60 mm vatten i 3 dygn. Bjälklaget respektive taket ska sedan observeras under ytterligare minst 3 dygn (totalt 6 dygn).

Takentreprenör: _____

Arbetsordernummer: _____

Arbetsplats/objektnamn: _____

Adress + ort: _____

Takyta, m2 _____

Tätskikt: _____

Underlag/bärande konstruktion _____

Taktyp: Omvänt tak

Kompakttak

Cellglas

PIR


Avvattning: Invändig (terrassbrunnar) Typ/tillverkare: _____

Utvändig

Fotplåt (rostfri perforerad)

Nervik över fri bjälklagskant

Överbyggnad: _____

	Protokoll – vattenprovning av tätskikt Ytterbjälklag AMA Hus YHB.2132	Ver. 2024-01

Dokumentation av provning:

Takyta/Etapp	Påfyllning av vatten	Avtappning av vatten	Godkänd datum	Kommentarer/Signatur

Planritning (A eller K) ska bifogas protokoll. Planritning ska redovisa följande:

- Vilken takyta som omfattas
- Etappindelningar
- Fall och lutning
- Placering av brunnar

Noteringar:

Underskrift takentreprenör + datum	Underskrift beställare + datum