

	Protokoll – vattenprovning av tätskikt	Ver. 2026-01
	Gröna tak	
	AMA Hus YHB.2132	

Vattenprovning av tätskikt

Provtryckning ska föregås av okulär kontroll

Provtryckning ska ske med tätade brunnar, ytan invallad och ställd under minst 60 mm vatten i 3 dygn. Bjälklaget respektive taket ska sedan observeras under ytterligare minst 3 dygn (totalt 6 dygn).

Takentreprenör: _____

Arbetsordernummer: _____

Arbetsplats/objektnamn: _____

Adress + ort: _____

Takyta, m2 _____

Tätskikt: _____

Underlag/bärande konstruktion _____

Ev. isolering under tätskikt _____

Taklutning _____

Takavvattning:	Invändig (takbrunnar)	☐ Självfallssystem
		☐ UV-system
	Utvändig	☐ Fotplåt/hänggränna
		☐ Sargutkastare genom krön

Överbyggnad: ☐ Sedum (max vikt 50 kg/m2)

☐ Biotoptak, Sedum/ört/gräs, Torräng (vikt över 50 kg/m2)

	Protokoll – vattenprovning av tätskikt	Ver. 2026-01
	Gröna tak	
	AMA Hus YHB.2132	

Dokumentation av provning:

Takyta/Etapp	Datum påfyllning av vatten	Datum avtappning av vatten	Godkänd datum	Kommentarer/Signatur

Planritning (A eller K) ska bifogas protokoll. Planritning ska redovisa följande:

- Vilken takyta som omfattas
- Etappindelningar
- Fall och lutning
- Placering av brunnar

Noteringar:

Underskrift takentreprenör + datum	Underskrift beställare + datum
Namnförtydligande	Namnförtydligande